



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

REESTRUTURAÇÃO NA RUA HELIO FRANCISCO PEREIRA E OTAVIANO KLEY

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MOBILIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO ITENS ORÇAMENTO	VALOR C/ BDI	MESES											
			1		2		3		4		5		6	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
2	ITEM -1	1.223,79	100,00%	1.223,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ITEM 2 - 3	30.986,37	33,30%	10.318,46	33,30%	10.318,46	33,40%	10.349,45	-	-	-	-	-	
4	Item - 4	9.686,15	50,00%	4.843,08	50,00%	4.843,08	-	-	-	-	-	-	-	
5	Itens -5	9.980,75	-	-	33,34%	3.327,58	33,33%	3.326,58	33,33%	3.326,58	-	-	-	
6	Itens -6 - 7	7.572,56	-	-	-	-	20,00%	1.514,51	20,00%	1.514,51	40,00%	3.029,02	20,00%	1.514,51
7	Itens - 8	64.289,23	-	-	-	-	-	33,30%	21.408,31	33,30%	21.408,31	33,40%	21.472,60	
8	ITEM -9-10-11	24.075,38	-	-	-	-	-	33,30%	8.017,10	33,30%	8.017,10	33,40%	8.041,18	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL DOS SERVIÇOS	147.814,23	11,09%	16.385,33	12,51%	18.489,12	10,28%	15.190,54	23,18%	34.266,51	21,96%	32.454,44	20,99%	31.028,29
	Percentual Global Simples (PGS)		11,09%		12,51%		10,28%		23,18%		21,96%		20,99%	
	Percentual Global Acumulado (PGA)		11,09%		23,59%		33,87%		57,05%		79,01%		100,00%	
	Valor Global Simples		16.385,33		18.489,12		15.190,54		34.266,51		32.454,44		31.028,29	
	Valor Global Acumulado		16.385,33		34.874,44		50.064,99		84.331,50		116.785,94		147.814,23	