

**Obra:** Reforma e Ampliação Capela

**Município:** Cerro Negro - SC

**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.960,26	6,15%	80,00%	20,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 176,15	0,27%	80,00%	20,00%	
3	INFRA E SUPRAESTRUTURA - CAPELA E MURO	R\$ 7.177,39	11,14%	30,00%	50,00%	20,00%
4	MURO (DESNIVEL)	R\$ 627,33	0,97%	5,00%	70,00%	25,00%
5	PAREDES	R\$ 12.438,56	19,31%	5,00%	70,00%	25,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 4.840,63	7,51%			100,00%
7	COBERTURA	R\$ 13.742,93	21,33%		70,00%	30,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.907,77	7,62%		40,00%	60,00%
9	PINTURA	R\$ 6.326,24	9,82%			100,00%
10	MOBILIÁRIO	R\$ 3.931,24	6,10%			100,00%
11	SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 2.406,14	3,73%		60,00%	40,00%
12	SERVIÇOS HIDRASANITÁRIOS	R\$ 1.346,25	2,09%		60,00%	40,00%
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.026,34	3,15%			100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 385,15	0,60%			100,00%
15	LIMPEZA FINAL	R\$ 131,71	0,20%			100,00%
Valores totais		<b>R\$ 64.424,09</b>	100,00%	R\$ 6.115,64	R\$ 27.396,69	R\$ 30.911,76
				9,49%	42,53%	47,98%
				9,49%	52,02%	100,00%