

**Obra:** Reforma e Ampliação Prefeitura Municipal

**Município:** Cerro Negro - SC

**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.558,31	0,71%	100,00%			
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 987,10	0,45%	100,00%			
3	FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA	R\$ 34.476,24	15,60%	40,00%	50,00%	10,00%	
4	PAREDES E PLATIBANDA	R\$ 38.033,06	17,21%	25,00%	45,00%	30,00%	
5	ESQUADRIAS	R\$ 10.515,93	4,76%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
6	COBERTURA	R\$ 18.540,39	8,39%	0,00%	30,00%	70,00%	
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 48.027,38	21,73%	0,00%	25,00%	60,00%	15,00%
8	MURO E FECHAMENTO	R\$ 5.605,55	2,54%	15,00%	20,00%	55,00%	10,00%
9	PINTURA	R\$ 11.824,92	5,35%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.336,98	4,22%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	R\$ 3.277,54	1,48%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.521,34	1,14%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
13	REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	R\$ 36.171,45	16,36%	0,00%	15,00%	50,00%	35,00%
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 156,16	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 221.032,35	100,00%	R\$ 26.685,00	R\$ 63.002,91	R\$ 95.507,79	R\$ 35.836,65
				12,07%	28,50%	43,21%	16,21%
				12,07%	40,58%	83,79%	100,00%

Suelen Oliveira Cardoso  
Eng. Civil - 129258-8

Município de Cerro Negro  
CNPJ: 95.991.097/0001-58