

PREFEITURA



**Obra**  
**CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLA PEDRO ALTA CARDOSO**

**Bancos**  
**SINAPI - 01/2022 - Santa**  
**Catarina**

**B.D.I.**  
**22,0%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado: embutido nos**  
**preços unitário dos insumos**  
**de mão de obra, de acordo**  
**com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.456,05	50,00% 5.228,03	50,00% 5.228,03		
2	ESTRUTURA DE VIGAS CORRIDAS E BROCAS	100,00% 6.133,29	25,00% 1.533,32	25,00% 1.533,32	50,00% 3.066,65	
3	ALAMBRADO/TRAVE/VOLEI	100,00% 56.476,86				100,00% 56.476,86
4	PISO	100,00% 50.736,79	50,00% 25.368,40	50,00% 25.368,40		
5	LIMPEZA FINAL	100,00% 332,96				100,00% 332,96
<b>Porcentagem</b>			<b>25,88%</b>	<b>25,88%</b>	<b>2,47%</b>	<b>45,76%</b>
<b>Custo</b>			<b>32.129,74</b>	<b>32.129,74</b>	<b>3.066,65</b>	<b>56.809,82</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>25,88%</b>	<b>51,77%</b>	<b>54,24%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>32.129,74</b>	<b>64.259,48</b>	<b>67.326,13</b>	<b>124.135,95</b>

---

GILMAR PEREIRA DA SILVA  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU SC 186686-9

---

ADENILSON CONRADO  
 PREFEITO MUNICIPAL