

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A ARQUIVOS

DATA: 15/04/2024

Empresa: Evandilma Aparecida de Matos Simonetto ME

CNPJ: 46.154.575/0001-60 IE: 261787640

End: Rua Prisciliano da Costa Varela-49-Brasilia-Campo Belo do Sul- SC

Serviços	%	Total do Ítem				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03			
		R(\$)		(%)		R(\$)		(%)		R(\$)		(%)	
		R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	5,37%	R\$ 3.181,80	100,00%	R\$ 3.181,80	100,00%								
1.2 FUNDAÇÃO	14,03%	R\$ 8.306,43	100,00%	R\$ 8.306,43	100,00%								
1.3 ESTRUTURA E ALVENARIA	32,92%	R\$ 19.491,22	100,00%	R\$ 9.745,61	50,00%	R\$ 9.745,61	50,00%						
1.4 TELHADO E FORRO	28,64%	R\$ 16.956,65	100,00%			R\$ 16.956,65	100,00%						
1.5 CONTRA PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO	5,25%	R\$ 3.107,82	100,00%			R\$ 1.553,91	50,00%	R\$ 1.553,91	50,00%				
1.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,34%	R\$ 1.979,89	100,00%			R\$ 989,95	50,00%	R\$ 989,95	50,00%				
1.7 PINTURA	5,05%	R\$ 2.988,19	100,00%					R\$ 2.988,19	100,00%				
1.8 ESQUADRIAS	5,22%	R\$ 3.093,00	100,00%					R\$ 3.093,00	100,00%				
1.9 LIMPEZA DA OBRA	0,16%	R\$ 95,00	100,00%					R\$ 95,00	100,00%				
Porcentagem	100,00%												
Totais R(\$)		R\$ 59.200,00	100,00%	R\$ 21.233,84	35,87%	R\$ 29.246,12	49,40%	R\$ 8.720,05	14,73%				
Totais Acumulados R(\$)				R\$ 21.233,84	35,87%	R\$ 50.479,96	85,27%	R\$ 59.200,00	100,00%				

Proposta Valida por 60 dias

 AILSON RODRIGUES DA SILVA
 Engenheiro Civil / CREA-SC 197282-1